

内覧会チェックシート

年 月 日 時

	チェック項目	確認結果	備考
1	壁や天井にひび割れがないか	☐ 確認済み ☐ ひび割れあり	
2	建具や水栓などの動作確認	☐ 問題なし ☐ 動作不良あり	
3	床が均一で、傷や汚れがないか	☐ 問題なし ☐ 傷・汚れあり	
4	キッチンやバスルームの設備が正常に動作するか	☐ 問題なし ☐ 不具合あり	
5	照明の配置が適切か	☐ 配置問題なし ☐ 配置不良	
6	電気・水道の配管が問題なく接続されているか	☐ 問題なし ☐ 接続不良あり	
7	床や壁の水平垂直精度はどうか	☐ 水平垂直OK ☐ 精度不良	
8	配線やコンセントが適切な位置にあるか	☐ 位置OK ☐ 位置不良	
9	空調設備が正常に機能するか	☐ 問題なし ☐ 不具合あり	
10	給排水設備から水漏れがないか、換気設備が正常に機能しているか	☐ 問題なし ☐ 水漏れ・換気不良あり	
	その他（ ）	☐ 問題なし ☐ 問題あり	
	その他（ ）	☐ 問題なし ☐ 問題あり	

memo